

INDECAL SRL - Laboratorio Suelos y Hormigón

Santo Domingo / Bávaro, email: info@indecalsrl.com Teléfono Oficina 809-375-6085

www.indecalsrl.com

FICHA TECNICA HORMIGON APLICADO EN OBRA

ASTM C31 - Making and Curing Concrete Test Especímenes in the Field

CLIENTE: Ingenieria Estrella OBRA: Resid. Antares del Este

HORMIGONERA:

TOMA PROBETAS:

No. Regstro Lab.

FECHA REPORTE: 19/09/2019

DIR. OBRA: Ciudad Juan Bosch, Sto. Dgo

Concredom

INDECAL SRL

1446

Este

FECHA VACIADO:

VOLUMEN: 65M3

15/09/2019

RESULTADOS ENSAYOS AL HORMIGON FRESCO - NORMAS ASTM (C172 / C 1064 / C143 / C 31)

CONDUCE CAMION	HORA LLEGADA	HORA FINAL VACIADO	RESIST. F'c (Kg/cm2)	SLUMP (Pulg)	TEMP (oC)	No. Reg.	Cant.	Diametro x Largo(cm)	ELEMENTO ESTRUCTURAL	SECTOR	Edad: 7 dias	Edad: 14 dias	Edad: 28 dias	
s001	2:40	2:40	210.00	8.50	32.00	1446	6	10x20	losa 1	Muro y losa apart 1	180 85 %	00.00 00.00%	00.00 00.00%	
s002	2:40	2:40	210.00	8.50	32.00	1446	6	10x20	losa 1	Muro y losa apart 1	180 85 %	00.00 00.00%	00.00 00.00%	
s003	2:40	2:40	210.00	8.50	32.00	1446	6	10x20	losa 1	Muro y losa apart 1	180 85 %	00.00 00.00%	00.00 00.00%	

Nota:

Este reporte presenta los ensayos al hormigón fresco, correspondientes a los camiones que fueron muestreados para la realización de probetas (cilindros) para resistencias a compresión. Cada camión en obra fue verificado y ensayado antes de ser aplicado; para ver los demás resultados solicitar scanner de reporte original de campo.



Preparador por: Ing. Hector Jimenez

Aprobador por: Ing. Carlos Peña